

Biens réalisés par la COMMUNE au titre des travaux de 1er établissement et confiés au FERMIER

Liste initial du 25/11/2019

## CHAUFFERIE

DESIGNATION	QTE RELEVÉE	DATE MES
CHAUDIERE COMPTE PCE 50 DHV	1	01/02/2017
CHAUDIERE COMPTE PCE 150 DHV	1	01/02/2017
ELECTROFILTRE BETH 250/1F 2 x 1.4-4 (Y COMPRIS ARMOIRE)	1	01/02/2017
ELECTROFILTRE BETH 250/1F 2 .5 x 1.6-8 (Y COMPRIS ARMOIRE)	1	01/02/2017
MAINTIEN DE PRESSION GRUNDFOSS	1	01/02/2017
POT A BOUE BWT FG2 DESEMBOUEUR 21/50	1	01/02/2017
POMPE POT A BOUE GRUNDFOS MAGA 180-120 F360	1	01/02/2017
ARMOIRE ELECTRIQUE	1	01/02/2017
REGULATEUR TREND IQ4E	1	01/02/2017
CHAUDIERE GUILLOT LRR50	1	01/02/2017
CHAUDIERE GUILLOT LRR50	1	01/02/2017
BRULEUR ELCO EKEVO 6.2900G	1	01/02/2017
BRULEUR ELCO EKEVO 6.2900G	1	01/02/2017
ADOUCCISSEUR CILLIT REFLEX 270 EASY 32	1	01/02/2017
POMPE DOSEUSE AQUAGED SOLUCOOL	1	01/02/2017
ARMOIRE ELECTRIQUE POMPE RESEAU	1	01/02/2017
REGULATEUR TREND IQ422 (ARMOIRE POMPE RESEAU}	1	01/02/2017
POMPE PRIMAIRE RESEAU GRUNDFOS MGE 160 LBZ - FF300-F3	1	01/02/2017
POMPE PRIMAIRE RESEAU GRUNDFOS MGE 160 LBZ - FF300-F3	1	01/02/2017
POMPE PRIMAIRE RESEAU GRUNDFOS MGE 160 LBZ - FF300-F3	1	01/02/2017
POMPE DOUBLE GRUNDFOS MG 100 LB4	1	01/02/2017
POMPE DOUBLE GRUNDFOS MG 100 LB4	1	01/02/2017
POMPE DOUBLE GRUNDFOS MG 80 LC2 (SUR CHAUDIERE BOIS 2)	1	01/02/2017
POMPE DOUBLE GRUNDFOS MG 90 LC2 (SUR CHAUDIERE BOIS 1)	1	01/02/2017
VANNE EQUILIBRAGE OVENTROP HYDROCONTROL DN 125	1	01/02/2017
VANNE EQUILIBRAGE OVENTROP HYDROCONTROL DN 125	1	01/02/2017
VANNE EQUILIBRAGE DN 80	1	01/02/2017
V3V DN 125 +SERVOMOTEUR REGIN RVAN 25-24A	1	01/02/2017
V3V DN 125 + SERVO MOTEUR REGIN RVAN 25-24A	1	01/02/2017
V3V DN 80 +SERVOMOTEUR REGIN RVAN 25-24A	1	01/02/2017
DISCONNECTEUR DN 32	1	01/02/2017
DISCONNECTEUR DN 32	1	01/02/2017
DETENDEUR DN 32	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE RESEAU ITRON CSS+ US BR473	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE RESEAU ITRON CSS+ US 1200	1	01/02/2017
DETENDEUR DN 40	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE RESEAU ITRON CSS + US 1200	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE RESEAU ITRON CSS + US 1201	1	01/02/2017

Biens réalisés par la COMMUNE au titre des travaux de 1er établissement et confiés au FERMIER

Liste mise à jour au 06/12/2023

## SOUS STATIONS

DESIGNATION	QTE RELEVÉE	DATE MES
<b>SOUS STATION N°1 ANTARES</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 136 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017
<b>SOUS STATION N°2 LYCEE J. ANTIDE, DOE LYCEE JEANNE ANTIDE REIGNIER, 12/02/2019</b>		
COMPTEUR ENERGIE AXONIC	1	12/02/2019
VANNES 2 VOIES, BELIMO EP080F+MP ET SERVOMOTEUR	1	12/02/2019
ECHANGEUR PRIMAIRE, TRANTER GCP-016-M-4-PI-76-2434408, P=650kW	1	12/02/2019
FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE AVEC VANNES BY PASS, PROMAIGA, PROTECL	1	12/02/2019
VANNES DE SECTIONNEMENT ENTREE CHAUFFERIE, DN 80	2	12/02/2019
FILTRE DN 80	1	12/02/2019
VANNES D'EQUILIBRAGE DN 65	1	12/02/2019
VANNES DE REGLAGES NEXUS VALVES FLUCTUS, DN 80	1	12/02/2019
FILTRE DN 100	1	12/02/2019
VANNES DE SECTIONNEMENT, DN 100	2	12/02/2019
CONTROLEUR TREND IQ422	1	12/02/2019
<b>SOUS STATION N°4 LE FAYLINN</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN40	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EP032R + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE PWB4 1143HOO 80KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017
<b>SOUS STATION N°5 6 8 LES GRANGETTES</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN65	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVO MOTEUR	1	01/02/2017.
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 161151M20 385 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017
POMPE PRIMAIRE GRANGETTE 1	1	01/02/2017
POMPE PRIMAIRE GRANGETTE 2 ET 3	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE ITRON GRANGETTES 1	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE ITRON GRANGETTES 2 BAT A1	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE ITRON GRANGETTES 2 BAT A2	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE ITRON GRANGETTES 3 BAT B1	1	01/02/2017
COMPTEUR ENERGIE ITRON GRANGETTES 3 BAT B2	1	01/02/2017
<b>SOUS STATION N°7 LES ECUREUILS</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVO MOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 7 1137HOO 147 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017
<b>SOUS STATION N°9 COLLEGE</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN65	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVO MOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 16 11 43M25 324 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017
<b>SOUS STATION N°11 MAISON INTERCOMMUNALE</b>		
COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO DN25	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVO MOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 4 11 ISHOO 23 KW	1	01/02/2017

POT A BOUE DN 25

**SOUS STATION N°12 HOPITAL**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN100	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 1611119LOO 656KW	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 1611119LOO 656KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°13 CLOS DESBIOLLES**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 4 11 57HOO 108 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°14 HOPITAL LOCAL SITE LONGERET, DOE HOPITAL LOCAL REIGNIER, 05/01/2021**

COMPTEUR ENERGIE AXONIC	1	05/01/2021
VANNES 2 VOIES MOTORISEE, TOR	2	05/01/2021
VANNES 2 VOIES, BELIMO EP100F+MP ET SERVOMOTEUR	2	05/01/2021
ECHANGEUR PRIMAIRE, TRANTER, GXP-026-H-4-PR-63-2434411, P=1 100kW	2	05/01/2021
FILTRE A BARREAU MAGNETIQUE AVEC VANNES BY PASS, AQUADED ECTI, DN 1:	1	05/01/2021
VANNES DE REGLAGES NEXUS VALVES FLUCTUS, DN 100	2	05/01/2021
VANNES MOTORISEE TOR, DN 125	2	05/01/2021
VANNES DE SECTIONNEMENT ENTREE CHAUFFERIE, DN 100	2	05/01/2021
VANNES DE SECTIONNEMENT, DN 100	4	05/01/2021
VANNES DE SECTIONNEMENT, DN 125	6	05/01/2021
VANNES DE REGLAGES NEXUS VALVES FLUCTUS, DN 125	8	05/01/2021
VANNES DE SECTIONNEMENT, ATENTE POUR CHAUFFERIE MOBILE, DN 125	2	05/01/2021
FILTRE DN 100	2	05/01/2021
CONTROLEUR TREND IQ422	1	05/01/2021

**SOUS STATION N°15 ECOLE DU JORAN**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EP040R + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE PWB 4 11 57HOO CIAT 109 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°16 ECOLE DU MOLAN**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN65	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EPO50R +SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 16 11 31M30 230 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°17 GYMNASE**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EP040R +SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 4 11 73HOO 140 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°18 MJC**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN65	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EPO50R + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 16 11 25M30 190 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°19 POLE PERISCOLAIRE**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN65	1	01/02/2017
VANNE 2 VOIES BELIMO EP040R + SERVOMOTEUR	1	01/02/2017
ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB4 1159HOO 111 KW	1	01/02/2017
POT A BOUE DN 25	1	01/02/2017

**SOUS STATION N°20 MAIRIE/ TRESORERIE**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50  
 VANNE 2 VOIES BELIMO EP040R +SERVOMOTEUR  
 POMPE PRIMAIRE  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 7 1137HOO 147 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°21 LES PRIMEVERES**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN50  
 VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 7 1139HOO 156 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°29 LE CENTAUREE**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN40  
 VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 4 1153HOO 100 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°30 LES ARCADES**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN40  
 VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT PWB 4 1149HOO 90 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°31 LES ALLOBROGES**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN32  
 VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 44 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°37 LES CAMPANULES**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN32  
 VANNE 2 VOIES BELIMO +SERVOMOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 37 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

**SOUS STATION N°38 LES CAMPANULES B**

COMPTEUR ENERGIE ITRON ECHO 2 DN32  
 VANNE 2 VOIES BELIMO + SERVO MOTEUR  
 ECHANGEUR PRIMAIRE CIAT 38 KW  
 POT A BOUE DN 25

1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017  
 1 01/02/2017

Biens réalisés par la COMMUNE au titre des travaux de 1er établissement et confiés au FERMIER  
 Liste mise à jour au 06/12/2023

**RESEAU ENTERRE PRE ISOLE**

SELON PLAN ZONE 1 - ref DOE lot N°13 - 1429 - DOE/013/RES/Z1/-/CVCOO/F du 23/11/2015															
DN 200	12	98													110
DN 150	4	4	8	64	4	3	4	27							118
DN 125	4	8	34	78	7	26	29	4	5	12	10	45	51		313
DN 65	4	4	13	3											24
DN 50	9	2	9												20
DN 40	20	10	72	13											115
DN 32	17	12	5	13	13										60
<b>TOTAL ZONE 1</b>															<b>760</b>

SELON PLAN ZONE 2 - ref DOE lot N°13 - 1429 - DOE/013/RES/Z2/-/CVCOO/F du 23/11/2015															
DN 150	15	50	4	3	4	41	4	3	4	44					172
DN 80	7	4	42	5	4	3	8	37	9	5	4				128
DN 50	14	2	13												29
DN 40	26	13	7	5											51
<b>TOTAL ZONE 2</b>															<b>380</b>

SELON PLAN ZONE 3 - ref DOE lot N°13 - 1429 - DOE/013/RES/Z3/-/CVCOO/F du 23/11/2015															
DN 150	87	4	3	4	26	26									150
DN 100	2	4	5	10	89	8	4	4	4	16	4	36	35		221
DN 50	13	4	8	19	9										53
DN 40	3	25	6	38	7										79
DN 25	10	4													14
<b>TOTAL ZONE 3</b>															<b>517</b>

SELON PLAN ZONE 4 - ref DOE lot N°13 - 1429 - DOE/013/RES/Z4/-/CVCOO/F du 23/11/2015																
DN 100	28	14	4	3	4	54	39	4	3	4	23	19	25	7	10	241
DN 40	13															13
<b>TOTAL ZONE 4</b>																<b>254</b>

SELON PLAN ZONE 5 - ref DOE lot N°13 - 1429 - DOE/013/RES/Z5/-/CVCOO/F du 23/11/2015																
DN 100	54	28	15	3												100
DN 80	2	3	20	9	4	5										43
DN 65	8	3	1	4	6	32	25									79
DN 50	61	4	35	6	7											113
<b>TOTAL ZONE 5</b>																<b>335</b>

MAISON DE SANTE																
DN 65	123,5															124
DN 50	9															9
<b>TOTAL</b>																<b>133</b>

CLOS REIGNIER																
DN 65	77															77
DN 50	68															68
<b>TOTAL</b>																<b>145</b>

TOTAL LINEAIRE 1 TUBE																
																<b>2524</b>

Selon plan REIGNIER_REC-CHAUFFAGE-URBAIN-SASSIBTP2021 du 02/11/2020 - ref DOE lot 1																
DN 200																688
DN 125																80
DN 80																7
DN 50																2
<b>TOTAL EXTENSION</b>																<b>777</b>

DESIGNATION SELON PLAN REIGNIER_REC-CHAUFFAGE-URBAIN-SASSIBTP2021, 02/11/2020 - REF DOE 1		QTE RELEVEE
Vanne + vidange		2
K2C		1
L1C		6
K1C		2
RV DN 50 Vidange		2
Regard DN 1000		1
RV DN 80		2
RV DN 200 Purge		2
Regard béton 1000x1000		1
RV DN 125 Purge		2
RV DN 125		2
Regard beton 2000x15000		1
RV DN 100 Vidange		2
Regard beton 1200x1200		1
Regard 1500x1500		1
Com 2 TPC90		tout le long
<b>TOTAL RESEAU REIGNIER</b>		<b>3301</b>