



MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°4

Lot n° : 3A

Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION

TITULAIRE du MARCHE

SAS MARGUERON

Avenue du 133^{ème} R.I

01300 BELLEY

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 7 juin 2021

SEPTEMBRE 2024

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

SAS MARGUERON

Avenue du 133^{ème} R.I

01300 BELLEY

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 3A	Intitulé : CHARPENTE-ISOLATION
-------------	--------------------------------

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT : 2 627 000,15 € HT
TVA (20%) : 525 400,03 €
Montant TTC : 3 152 400,18 € TTC

Montant du marché :	2 627 000,15 € HT	Initial
	2 739 075,15 € HT	Après avenant n°1
	2 764 024,47 € HT	Après avenant n°2
	2 780 144,94 € HT	Après avenant n°3

Article 5 – Objet de l'avenant n°4

L'adaptation du programme pour garantir l'usage de la salle culturelle implique de renforcer l'isolement acoustique concernant l'organisation de spectacles et concerts avec une plaque de BA15 permettant également la création d'un écran coupe-feu 1/2h pour la charpente, ayant des conséquences sur les charges à reprendre par cette dernière .

Le montant proposé par le titulaire pour cette modification : 23 659,70 € HT

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	23 659,70	4 731,94	28 391,64
Moins-values	0,00	0,00	0,00

Montant de l'avenant n°4	+ 23 659,70	4 731,94	+ 28 391,64
Evolution du montant du marché	+0,90%		
Variation cumulée du marché	+ 6,73 %		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°4

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant du marché suite avenant n°3	2 780 144,94	556 028,99	3 336 173,93
Montant de l'avenant n°4	23 659,70	4 731,94	28 391,64
Nouveau montant du marché	2 803 804,64	560 760,93	3 364 565,57

Article 8 – Base légale de l'avenant n°4

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R2194-2, R. 2194-3

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°4

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 03a-04 du 03/07/2024

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet



Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le