

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet du marché :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

APPEL D'OFFRE OUVERT

En application du Code de la Commande Publique 2019

ACTE D'ENGAGEMENT

AVENANT

N°5

Lot n° : 5

Intitulé : METALLERIES-SERRURERIES

TITULAIRE du MARCHE

S.N. ZAMA SA

33 avenue du Pont de

Tasset

74960 MEYTHET

DATE DE NOTIFICATION DU MARCHE INITIAL : 13 mars 2020

AOÛT 2026

Article 1 – Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE REIGNIER-ESERY
197, Grande Rue
74 930 – REIGNIER-ESERY
Tél : 04 50 43 40 03 - E-mail : secretariatmairie@reignier-esery.com
Personne habilitée à signer le marché : **Le Maire**

Article 2 – Identification du titulaire du marché public

S.N. ZAMA SA

33 avenue du Pont de

Tasset

74960 MEYTHET

Article 3 – Objet du marché initial

Le marché initial est un marché de travaux portant sur l'opération ci-dessous :

COMPLEXE INTERCOMMUNAL SPORTIF ET CULTUREL

Lot n° : 5	Intitulé : METALLERIES-SERRURERIES
-------------------	---

Article 4 – Rappel du montant du marché initial et des précédents avenants

Le montant du marché et de ses précédents avenants est de :

Montant HT :	188 449,60 € HT
TVA (20%) :	37 689,92 €
Montant TTC :	226 139,62 € TTC

Montant du marché :	188 449,60 € HT	Initial
	190 409,60 € HT	Après avenant n°1
	196 697,70 € HT	Après avenant n°2
	199 169,70 € HT	Après avenant n°3
	205 041,70 € HT	Après avenant n°4

Article 5 – Objet de l'avenant n°5

L'avenant n° 5 a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes liées à des finitions réglementaires et de sécurité :

- sécurisation de la zone de mezzanine modifiée en local technique agrandi sur gradins de gymnase pour neutraliser l'accès ou le stockage sur le faux-plafond coupe-feu sur le hall avec le déploiement d'un grillage technique fixé sur poteaux bois
- fabrication et mise en place de cornières laquées RAL 9006 supports de dalles BA en remplacement des supports de planches bois de terrasse Dojo et patio initialement prévus
- suppression de l'escalier d'accès au local technique en mezzanine au profit d'un escatrappe au lot 6A (avenant 6 + 1 752 € HT), compte tenu de l'importance des réseaux et structures en local technique sécurité.

L'avenant n° 5 est proposé pour un montant de 2 029 € HT.

Les autres dispositions du marché restent inchangées.

Article 6 – Montant et incidence financière de l'avenant n°5

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Plus-value	4 735	947	5 682
Moins-values	2 706	541,20	3 247,20

Montant de l'avenant n°5	2 029	405,80	2 434,80
Evolution du montant du marché	+1,08%		
Variation cumulée du marché	+ 9,88%		

Article 7 – Nouveau montant du marché après avenant n°5

	Montant € HT	TVA 20%	Montant € TTC
Montant après avenant n°4	205 041,70	41 008,34	246 050,04
Montant de l'avenant n°5	2 029	405,80	2 434,80

Nouveau montant du marché	207 070,70	41 414,14	248 484,84
---------------------------	------------	-----------	------------

Article 8 – Base légale de l'avenant n°5

Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions du code de la commande publique notamment des articles L.2194-3, R. 2194-2 et R.2194-3

Article 9 – Modification du délai de fin de réalisation des travaux

Sans objet.

Article 10 – Annexes à l'avenant n°5

Les documents suivants sont annexés au présent avenant : FTM 05-05 FTM 05-06 du 24/07/2026

Article 11 – Signature du titulaire du marché

A,

le

Nom, Prénom

Signature & Cachet

Décision du Maître d'ouvrage

Le présent avenant est accepté

Fait à REIGNIER-ESERY, le

Autorisé par délibération du

Notifié à l'entreprise titulaire le